

## QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES EN PÉRIODE DE PUBLICATION D'AO - SUIVI

### Appel d'offres # 2021-0560-AO Aménagement des salles de visites supervisées

#	DATE	QUESTION	RÉPONSES REÇUES	NO. ADD
1	2021-12-14	Devis section 8.3 verre Vt02, salle supervision B, élévation 8/A601: quel est le type de cadre à fournir ? Il n'y a aucun détail.	Voir ADD-A-01 Architecture	ADD-A-01
2	2022-01-05	Quelle est la hauteur dalle-à-dalle?	Voir ADD-A-02 Architecture	ADD-A-02
3	2022-01-05	Sur la page A601 il manque l'élévation 9.	Étiquette d'élévation 9 retirée, voir ADD-A-02 Architecture	ADD-A-02
4	2022-01-05	Serait-il possible d'avoir la hauteur du plafond dans le hall pour la cloison temporaire.	Cette hauteur n'a pas été relevée mais semble similaire au plafond des salles supervisées. Voir ADD-A-02 Architecture	ADD-A-02
5	2022-01-05	Lors de la visite, il avait été mentionné de retirer les calorifères pour pouvoir faire l'installation complète du revêtement de sol. Est-ce qu'il y aura un addenda?	L'addenda M-01 précisera ce point. Les calorifères seront retirés et réinstallés afin de permettre l'installation du nouveau plancher.	M-01 à venir
6	2022-01-05	Est-ce que le tapis est fourni par le client pour la petite réparation requise? Sinon est-ce qu'il y a une spécification?	Il n'y a pas de tapis fourni. Voir ADD-A-02 Architecture qui modifie légèrement les travaux de finitions pour éviter l'installation d'un nouveau revêtement de tapis.	ADD-A-02
7	2022-01-10	Ref: Devis section Mec – Élec Est-ce que les travaux de calorifugeage pour la plomberie/tuyauterie relèvent de l'entrepreneur en plomberie ou de l'entrepreneur général?	Par l'entrepreneur spécialisé en plomberie tel que stipulé dans la section de devis de plomberie (article 4.17 est dans la section du plombier (4.0))	
8	2022-01-10	Ref: Devis section Mec – Élec Est-ce que les travaux de calorifugeage pour la ventilation relèvent de l'entrepreneur en ventilation ou de l'entrepreneur général?	Par l'entrepreneur spécialisé en ventilation tel que stipulé dans la section de devis de ventilation (article 5.10 est dans la section du ferblantier (5.0))	
9	2022-01-10	Ref: Devis section Mec – Élec Est-ce que les travaux de contrôle automatique relèvent de l'entrepreneur en ventilation ou de l'entrepreneur général?	Par l'entrepreneur spécialisé en ventilation tel que stipulé dans la section de devis de ventilation à l'article 5.01.B.3.	
10	2022-01-11	Référence: Plan A004 Pour la note D4: le plancher est-il à enlever dans toute la zone des travaux? Pouvez-vous donner plus d'éclaircissement à ce sujet.	Oui, comme précisé par la note D4, le revêtement de plancher est à enlever dans tout la zone des travaux jusqu'à la face de la cloison du corridor.	ADD-A-02

## QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES EN PÉRIODE DE PUBLICATION D'AO - SUIVI

### Appel d'offres # 2021-0560-AO Aménagement des salles de visites supervisées

#	DATE	QUESTION	RÉPONSES REÇUES	NO. ADD
11	2022-01-11	Dans la légende des cloisons, il est indiqué que les cloisons type #1A sont de dalle à dalle en hauteur, mais la hauteur dalle à dalle n'est pas indiquée sur les plans.  Merci de nous indiquer la hauteur dalle à dalle dans la zone des travaux.	Voir ADD-A-02 Architecture	ADD-A-02
12	2022-01-11	Au plan A004 , NOTE D4 indique « démolir le revêtement de plancher, le sous-plancher en contreplaqué .....» , sur le plan de fini (A104) aucune note n'indique de réinstaller un nouveau sous plancher de contreplaqué,  mais juste de niveler le plancher avant l'installation du nouveau revêtement de plancher  Doit-on prévoir l'installation d'un nouveau contreplaquer sur le plancher avant le nouveau revêtement? Si oui, Merci de nous indiquer l'épaisseur de contreplaqué à utiliser.	L'installation d'un nouveau contreplaqué n'est pas prescrite. Le nivellement du plancher sera fait par l'application d'un produit de nivellement spécifié au point « .1 Préparation des surfaces de plancher » du paragraphe « .1 Généralités » de la section	ADD-A-02
13	2022-01-11	Pour les travaux à faire au toit, Merci de nous confirmer si la porte dessiner au d'étage –toiture (4/A101) donne accès direct au toit la livraison des matériaux et le passage des ouvrier? Ou si l'accès au toit doit se faire par l'extérieur du bâtiment?  Merci de nous indiquer aussi si la toiture est encore sous garantie? Si oui merci de nous indiquer le sous-traitant en toiture recommandé	La porte indiquée au dessin (4/A101) n'est pas un accès au toit. La toiture est accessible via un édicule d'escalier situé dans le 304 Cartier O.  La toiture existante n'est pas sous garantie.	ADD-A-02
14	2022-01-11	Pour les ouvertures à faire dans les dalles en mécanique, est ce qu'il serait possible de nous donner l'épaisseur des dalles au niveau de chaque étage et si possible aussi la hauteur dalle à dalle de chaque étage	à venir	
15	2022-01-14	Quelle est la hauteur de la dalle au 2ème et 3ème étage?	à venir	
16	2022-01-14	Sur la page A003 on vois plusieurs coupes qui nous réfèrent à la page A602, mais il n'y a pas de page A602?	à venir	
17	2022-01-17	Veuillez fournir la dimension et la capacité de charge de l'ascenseur.  Pour les livraisons de matériaux, est-ce qu'il y aura une fenêtre amovible ?	à venir	

## QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES EN PÉRIODE DE PUBLICATION D'AO - SUIVI

### Appel d'offres # 2021-0560-AO Aménagement des salles de visites supervisées

#	DATE	QUESTION	RÉPONSES REÇUES	NO. ADD
18	2022-01-17	<p><u>Conditions générales</u> Est-ce qu'il y aura un bureau disponible pour l'entrepreneur général ou il faut louer une roulotte de chantier? Est-ce qu'il faut louer des toilettes chimiques pour les travailleurs ou bien il aura une toilette disponible?</p>	à venir	
19	2022-01-17	<p><u>Ref: Système intérieur</u> - Quelle est la hauteur dalle à dalle au 2<sup>ème</sup> étage et 3<sup>ème</sup> étage svp? - Quel est le produit de référence pour la nouvelle tuile acoustique svp?</p>	à venir	
20	2022-01-17	<p><u>Ref: Travaux de toiture</u> Est-ce que la couverture à intervenir est-t-elle sous garantie? Si oui, c'est qui l'entrepreneur en toiture qui l'en a?</p>	à venir	

**FIN DES QUESTIONS**